

# Sachstand Zugspitz-Realschule

Schulausschuss am 30.09.2025

02.10.2025



Landratsamt  
Garmisch-Partenkirchen  
ZUGSPITZREGION

## aktueller Stand des Projekts

### vergebene Gewerke/in der Ausführung

- Innenputz
- Holz-Außenwände, Holzfassade
- Estrich
- Gussasphaltboden
- Blechdach
- Elektroinstallation
- Heizungs- / Lüftungs- / Sanitärinstallation
- Sprinkleranlage
- Trockenbau
- abgehängte Decken
- Stahl-Glasfassade, Oberlichter
- Naturwissenschaftliche Einrichtungen
- Aufzugsanlage
- mobile Trennwände



## aktueller Stand des Projekts

aktuell in der Ausschreibung


- Innentüren
- Schlosserarbeiten
- Bodenbeschichtung Technikräume
- Tiefgaragensanierung
- Beschichtung Küchenboden















## aktueller Stand Kosten

Vergabesumme aktuell 31,9 Mio. €

bisher abgerechnet ca. 15 Mio. €

in 2025 bisher abgerechnet 3,44 Mio. €

in 2025 veranschlagte Kosten 10,5 Mio. € (7,9 Mio. € Ansatz 2025 + 2,6 Mio. € Haushaltsrest)

noch erwartete Rechnungen bis ca. 7,5 Mio. €

Prognose für die noch ausstehenden Vergaben / Gesamtbaukosten ca. 35,4 Mio. €

Förderung insgesamt 11,96 Mio. € FAG und 4,7 Mio. € KfW

ausbezahlte Förderung 2025 252.000.- € anstelle nach Baufortschritt zu erwartenden 3,5 Mio. €



## Ausblick Fertigstellung im Winter 2026 / 2027



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

