



Aktenzeichen	Datum		
	15.06.2026		
Abteilung/Sachgebiet	Sachbearbeiter		
Sachgebiet 42	Herr Staude		
Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Schulausschuss	30.06.2026	öffentlich	Kenntnisnahme
Betreff			
Weitere Schulen; Sachstand			

Grund (Anlass) der Behandlung:

Über die Entwicklung der Projekte Aufstockung Staffelseegymnasium Murnau und Umbau Schwimmbadbereich in OGTS an der Christophorusschule Farchant soll heute informiert werden.

Sachverhalt:

Sachstand zur Erweiterung Staffelsee-Gymnasium:

Die Planungen für die Erweiterung des Staffelsee-Gymnasiums schreiten voran. Sobald der Förderbescheid vorliegt, kann das erste große Gewerkepaket mit Zimmerer und technischen Gewerken ausgeschrieben und vergeben werden. Die Bauarbeiten vor Ort beginnen im Oktober mit der Schadstoffsanierung.

Das Aufstellen des vorgefertigten Holz-Rohbaus ist witterungsabhängig ab Januar 2027 vorgesehen. Die Fertigstellung ist bei optimalem Verlauf bis September 2027 möglich.

Das Containergebäude auf dem Pausenhof zur Auslagerung der Verwaltung wird in den Sommerferien errichtet. Der Umzug der Verwaltung in die Container ist für September 2026 eingeplant.

Sachstand Umbau Schwimmbadbereich zur OGTS in der Christophorusschule Farchant:

Nach dem Kreistagsbeschluss vom 21.04.2026 wurden für die weiteren Planungsleistungen, der Leistungsphasen 3 bis 9 Angebote eingeholt.

Die Verträge mit dem Architekten und den Fachplanern wurden abgeschlossen und am 30.06.2026 findet die Startbesprechung des Projekts statt.

Zunächst wird die Entwurfsplanung weiterentwickelt, welche dann zur Beantragung der schulaufsichtlichen Genehmigung bei der Regierung von Obb. eingereicht wird.

Rückbauarbeiten und Schadstoffsanierungen sollen, die schulaufsichtliche Genehmigung vorausgesetzt, noch in diesem Jahr erfolgen.